

<u>Beratungsvorlage:</u>	<input type="checkbox"/> der öffentlichen ORW-Sitzung	TOP	am
	<input type="checkbox"/> der öffentlichen ORE-Sitzung	TOP	am
	<input checked="" type="checkbox"/> der nicht öffentlichen BA-Sitzung	TOP 6.2	am 18.06.2024
	<input checked="" type="checkbox"/> der öffentlichen GR-Sitzung	TOP 6.5	am 25.06.2024

TOP:

Errichtung einer temporären Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten – Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.02.2024 beschlossen, eine temporäre Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten, zu beschaffen. Mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Wohnraum kann die prognostizierte Zahl an Zuweisungen nicht mehr gedeckt werden, so dass gehandelt werden muss.

Die Containeranlage soll auf dem Grundstück Flst. Nr. 31/19, Gemarkung Stegen, welches im Norden und Westen an den Gewerbepark angrenzt, in unmittelbarer Verlängerung zu den bereits vorhandenen Flüchtlingshäusern errichtet werden.

Die Errichtung einer Containeranlage ist nach Auskunft des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald baurechtlich verfahrensfrei und benötigt somit keine Baugenehmigung. Lediglich eine Befreiung wird erforderlich.

Die Verwaltung hat nun Angebote von 5 Firmen angefordert, die sowohl den Kauf als auch Miete bzw. Leasing umfassen sollen. Angebotsfrist war der 9. Juni 2024.

3 Firmen haben Ihr Angebot fristgerecht abgegeben:

1. Angebot	683.881,00 €
2. Angebot, Fa. Sabtec GmbH, Bad Krozingen	686.930,03 €
3. Angebot	725.754,82 €

Die Vergabe des Auftrags ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und den damit verbundenen Zuweisungen eilbedürftig und soll nun erfolgen.

Aufgrund dessen, dass sich Bieter 1 nur bis zum 30.06.2024 an das Angebot bis zum 30.06.2024 bindet, die Gemeinde aber die Erteilung der Befreiung durch die Untere Baurechtsbehörde abwarten muss, wird vorgeschlagen, den Auftrag an den Bieter 2, die Firma Sabtec GmbH aus Bad Krozingen, zu vergeben.

Die Fa. Sabtec GmbH hat auch als einzige Firma ein Angebot zur Miete abgegeben. Dieses liegt bei 9.469,94€/Monat bei 48 Monaten Mindestdauer.

Im Haushaltsplan 2024 sind für die Errichtung einer temporären Containeranlage entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt / der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Errichtung einer temporären Containeranlage an die Firma Sabtec GmbH in Bad Krozingen zu einem Preis von 686.930,03 € zu vergeben.